

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Котельная №1

Прокладка тепловой сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ТС

Сметная стоимость 79,563 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 594,10 чел.-ч
Средства на оплату труда 4,613 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-01-002-6	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм	0,4	32646,12	20527,04	13058	2200	8211	669,00	268
		<i>км</i>		5499,18	1049,02			420	113,46	45
		Накладные расходы			130 %	3405,06				
		Сметная прибыль			89 %	2331,16				
1,1	ФССЦ (2008), сб.103,поз.0176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	404,00	122,86	0,00	49635	0	0	0,00	0
		<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
2	26-01-022-1	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилин-драми и сегментами)	9,99	708,46	39,68	7078	1929	396	27,74	277
		<i>1 мЗ</i>		193,07	6,52			65	0,40	4
		Накладные расходы			100 %	1993,9				
		Сметная прибыль			70 %	1395,73				
2,1	Пр-л "Регент" от 03.07г.	Двухсегментовые скорлупы из ППУ толщ.50 мм для трубы Ду 159 мм (Ц: 253/4/1,18х1,13=60,57)	10,99	60,57	0,00	666	0	0	0,00	0
		<i>мЗ</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
Итого по локальной смете						70437	4128	8607	545	49
								485		

Лимитированные затраты по локальной смете

Прокладка тепловой сети

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	70437
Накладные расходы	5399
Сметная прибыль	3727
Труд строителей	545
Труд машинистов	49
Нормативная трудоемкость	594
Сметная зарплата	4613
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	79563
Всего по смете	79563

Составил _____ 0 Боленова Ю.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]