

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-04-01/Д
(локальный сметный расчет)

Котельная №1

Трансформаторная подстанция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ЭС

Сметная стоимость -10,554 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -70,45 чел.-ч
Средства на оплату труда -0,490 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных <i>100 м3</i>	-0,13	75531,24	2616,76	-9819	-534	-340	598,26	-78
		Накладные расходы		4110,05	191,82			-25	19,70	-3
		Сметная прибыль		105 %		-587,21				
				65 %		-363,51				
2	06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных <i>100 м3</i>	0,02	75531,24	2616,76	1209	66	42	598,26	10
		Накладные расходы		4110,05	191,82			3	19,70	0
		Сметная прибыль		105 %		72,27				
				65 %		44,74				
3	ООО"Электротехнический центр"	КТПНУТ-в/к-400/6/0,4 цена: 65000/1,18/2,67=20630,99 <i>шт.</i>	-1	21910,11	0,00	-21910	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы)*1,062				
		Сметная прибыль		0 %		0				
				0 %		0				
4	ООО"Электротехнический центр"	КТПНУТ-в/к-400/6/0,4 цена: 65000/1,18/2,67=20630,99 <i>шт.</i>	1	21497,49	0,00	21497	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы)*1,042				
		Сметная прибыль		0 %		0				
				0 %		0				
5	ООО"Электротехнический центр"	Трансформатор ТМГ 160/6/0,4 цена: 109820/1,18/2,67=34856,85 <i>шт.</i>	-1	37017,97	0,00	-37018	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы)*1,062				
		Сметная прибыль		0 %		0				
				0 %		0				
6	ООО"Электротехнический центр"	Трансформатор ТМГ 160/6/0,4 цена: 109820/1,18/2,67=34856,85 <i>шт.</i>	1	36320,84	0,00	36321	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы)*1,042				
		Сметная прибыль		0 %		0				
				0 %		0				
Итого по локальной смете						-9720	-469	-298	-68	-2

Лимитированные затраты по локальной смете **Трансформаторная подстанция**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-8611
Накладные расходы	-515
Сметная прибыль	-319
Труд строителей	-68
Труд машинистов	-2
Нормативная трудоемкость	-70
Сметная зарплата	-490
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	-9444
ОБОРУДОВАНИЕ	-1110
Всего по смете	-10554

Составил _____ 0 Кокорев В.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]