

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Котельная №3

Перекладка существующей тепловой сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ТС

Сметная стоимость 89,280 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 543,68 чел.-ч
Средства на оплату труда 4,186 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	обслужив-х машины на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-01-002-7	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм	0,3	45298,34	22804,80	13590	1768	6841	717,00	215
		<i>км</i>		5893,74	1199,01			360	128,19	38
		Накладные расходы		130 %		2766,17				
		Сметная прибыль		89 %		1893,76				
1,1	ФССЦ (2008), сб.103,поз.0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм	300,00	198,00	0,00	59400	0	0	0,00	0
		<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
2	26-01-022-1	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилин-драми и сегментами)	10,31	708,46	39,68	7304	1991	409	27,74	286
		<i>1 мЗ</i>		193,07	6,52			67	0,40	4
		Накладные расходы		100 %		2057,77				
		Сметная прибыль		70 %		1440,44				
2,1	Пр-л "Регент" от 03.07г.	Двухсегментовые скорлупы из ППУ толщ.50 мм для трубы Ду 219 мм (Ц: 305/4/1,18х1,13=73,02)	11,34	73,02	0,00	828	0	0	0,00	0
		<i>мЗ</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
Итого по локальной смете						81122	3759	7251	501	43
								427		

Лимитированные затраты по локальной смете

Перекладка существующей тепловой сети

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	81122
Накладные расходы	4824
Сметная прибыль	3334
Труд строителей	501
Труд машинистов	43
Нормативная трудоемкость	544
Сметная зарплата	4186
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	89280
Всего по смете	89280

Составил 0 Боленова Ю.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]