

АКТ

Контроля за исполнением обязательств по Концессионному Соглашению в отношении объекта коммунального хозяйства, предназначенного для размещения твёрдых бытовых отходов

№ 3

17.12.2014 г.

Ивановская обл., Южский муниципальный район, г. Южа

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

комиссия, назначенная: **Распоряжением администрации Южского муниципального района № 204-р от 30.04.2014 г. «О возложении контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объекта коммунального хозяйства, предназначенного для размещения твердых бытовых отходов от 22.04.2014 года» в части строительства**

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя: **Сысуевой Валентины Алексеевны — первого заместителя главы администрации Южского муниципального района**

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

Озерова Александра Геннадьевича - заместителя начальника отдела развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района, Шкрябина Романа Юрьевича - ведущего специалиста отдела развития инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского муниципального района

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование

и составила настоящий акт обследования **полигона твёрдых бытовых отходов для г.Южи Ивановской области (1 очередь) :**


В ходе осмотра полигона твёрдых бытовых отходов для г. Южи Ивановской области (1 очередь) было установлено, что работы в котловане по выбору грунта не завершены в полном объёме и не ведутся. Котлован покрыт снеговым покровом. Привезена ёмкость металлическая очевидно под жижеборник, завезены ж/б плиты для строительства подъездной дороги к объекту. Ведутся работы по возведению крыши здания для размещения рабочего персонала. Рабочая техника (экскаватор, грузовые автомобили) стоит занесённая снегом.

Для завершения строительства данного объекта необходимо сделать:

- подъездную дорогу;
- съезд в котлован;
- сеть режимно-наблюдательных скважин;
- закрытый дренаж;
- жижеборник;
- доделать котлован (готовность 95%);
- ограждение полигона;
- навес для машин и механизмов;
- хозяйственную площадку.

Председатель комиссии:

(подпись)



Сысуева В.А.
(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

(подпись)



Озеров А.Г.
(Ф.И.О.)

(подпись)



Шкрябин Р.Ю.
(Ф.И.О.)