

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления, расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-12-01/Д

(локальный сметный расчет)

Котельная №3

Трансформаторная подстанция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ЭС

Сметная стоимость -2,302 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 0,00 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,000 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ООО"Электротехнический центр"	КТПНУт-в/к-400/6/0,4 цена: 179400/1,18/2,67=56941,54 <i>шт.</i>	-1	60471,92	0,00	-60472	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %)*1,062				
		Сметная прибыль		0 %		0				
2	ООО"Электротехнический центр"	КТПНУт-в/к-400/6/0,4 цена: 179400/1,18/2,67=56941,54 <i>шт.</i>	1	59333,08	0,00	59333	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %)*1,042				
		Сметная прибыль		0 %		0				
3	ООО"Электротехнический центр"	Трансформатор ТМГ 160/6/0,4 цена: 183180/1,18/2,67=58141,31 <i>шт.</i>	-1	61746,07	0,00	-61746	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %)*1,062				
		Сметная прибыль		0 %		0				
4	ООО"Электротехнический центр"	Трансформатор ТМГ 160/6/0,4 цена: 183180/1,18/2,67=58141,31 <i>шт.</i>	1	60583,25	0,00	60583	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %)*1,042				
		Сметная прибыль		0 %		0				
Итого по локальной смете						-2302	0	0	0	0

Лимитированные затраты по локальной смете

Трансформаторная подстанция

ОБОРУДОВАНИЕ

-2302

Всего по смете

-2302

Составил

0 Кокорев В.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

0 Крушинова М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]