

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-03-01/Д
(локальный сметный расчет)

Котельная №1

Выгреб емкостью 1 м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-НВ2

Составлена в ценах 2001г.

Сметная стоимость -7,928 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -63,11 чел.-ч
Средства на оплату труда -0,451 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых обслуж-х машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплаты	на единицу
				Основной зарплаты	в том числе зарплаты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22-04-001-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих <i>10 м3</i>	-0,52	14830,30	3317,18	-7712	-390	-1725	106,30	-55
		Накладные расходы		749,42	213,87			-111	28,54	-15
		Сметная прибыль		130 %		-651,18				
				89 %		-445,81				
1,1	ССЦ Ивановской обл.,сб.103,поз.0753	Люк чугунный легкий <i>шт.</i>	-1,00	371,25	0,00	-371	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
1,2	445-3410-001	Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4 <i>шт.</i>	-1,00	34,40	0,00	-34	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
1,3	445-3410-005	Кольцо КЦ-7-3 (v=0,05 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,05=85,9 <i>шт.</i>	-2,00	85,90	0,00	-172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
1,4	445-3410-009	Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,24=412,2 <i>шт.</i>	-1,00	412,20	0,00	-412	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
1,5	445-3410-008	Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,16=274,8 <i>шт.</i>	-1,00	274,80	0,00	-275	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
2	22-04-001-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих <i>10 м3</i>	0,05	14830,30	3317,18	771	39	172	106,30	6
		Накладные расходы		749,42	213,87			11	28,54	1
		Сметная прибыль		130 %		65,12				
				89 %		44,58				
2,1	ССЦ Ивановской обл.,сб.103,поз.0753	Люк чугунный легкий <i>шт.</i>	1,00	371,25	0,00	371	0	0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов		0,00	0,00			0	0,00	0
2,2	445-3410-001	Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4 <i>шт.</i>	1,00	34,40	0,00	34	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
2,3	445-3410-005	Кольцо КЦ-7-3 (v=0,05 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,05=85,9 <i>шт.</i>	2,00	85,90	0,00	172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
2,4	445-3410-009	Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,24=412,2 <i>шт.</i>	1,00	412,20	0,00	412	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
2,5	445-3410-008	Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,16=274,8 <i>шт.</i>	1,00	274,80	0,00	275	0	0	0,00	0
				0,00	0,00			0	0,00	0
Итого по локальной смете						-6941	-351	-1552	-50	

Лимитированные затраты по локальной смете

Выгреб емкостью 1 м3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-6941
Накладные расходы	-586
Сметная прибыль	-401
Труд строителей	-50
Труд машинистов	-13
Нормативная трудоемкость	-63
Сметная зарплата	-451
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	-7928
Всего по смете	-7928

Составил _____ 0 _____ Боленова Ю.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ 0 _____ Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]