

**Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01/Д
(локальный сметный расчет)

Строительные работы (котельная №2)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061

Сметная стоимость -0,169 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -24,68 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,079 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда раб-х, чел-ч не занятых машин	
				всего	Эксплуатац. машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатац. машин	в том числе зарплат	обслужив-х машин
				Основной зарплаты	в том числе зарплат					на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	310-3005-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 2.	-100	7,14	7,14	-714	0	-714	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,61	-61
		Накладные расходы		100 %		0				
		Сметная прибыль		60 %		0				
2	310-3001-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 1 км, класс груза 2.	100	3,06	3,06	306	0	306	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,26	26
		Накладные расходы		100 %		0				
		Сметная прибыль		60 %		0				
3	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	-0,02	135709,46	4937,50	-2687	-30	-98	220,66	-4
		<i>100 м3</i>		1515,93	281,67			-6	28,78	-1
		Накладные расходы		105 %		-37,38				
		Сметная прибыль		65 %		-23,14				
4	06-01-062-3	Устройство стен и плоских дниц при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	0,02	152224,76	15416,35	3014	210	305	1398,88	28
		<i>100 м3</i>		10589,52	1410,39			28	140,18	3
		Накладные расходы		105 %		249,48				
		Сметная прибыль		65 %		154,44				
5	07-05-011-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2	-0,12	14616,54	6397,10	-1754	-289	-768	313,88	-38
		<i>100 шт.</i>		2407,46	469,54			-56	47,63	-6
		Накладные расходы		155 %		-535,12				
		Сметная прибыль		100 %		-345,24				
6	07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	0,12	8943,26	3624,07	1073	186	435	207,06	25
		<i>100 шт.</i>		1550,88	269,98			32	26,91	3
		Накладные расходы		155 %		338,69				
		Сметная прибыль		100 %		218,51				
7	06-01-001-16	Устройство монолитных участков	-0,01	135709,46	4937,50	-1683	-19	-61	220,66	-3
		<i>100 м3</i>		1515,93	281,67			-3	28,78	0
		Накладные расходы		105 %		-23,4				
		Сметная прибыль		65 %		-14,49				
8	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	0,1	6050,72	0,00	605	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
9	204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	-0,01	7344,63	0,00	-81	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0

		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы	0 %			0				
		Сметная прибыль	0 %			0				
10	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	-0,02	6658,92	0,00	-113	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
11	204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	-0,01	2451,99	0,00	-27	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
12	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	-0,02	1404,91	0,00	-24	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
13	06-01-041-3	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м	0,01	140181,24	3349,59	1738	59	42	678,50	8
		100 м3		4722,36	253,13			3	25,59	0
		Накладные расходы		105 %		64,79				
		Сметная прибыль		65 %		40,11				
14	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,08	6050,72	0,00	-497	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
15	204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	0,01	7344,63	0,00	81	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
16	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,02	6658,92	0,00	113	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
17	204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	0,01	2451,99	0,00	27	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
18	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	0,02	1404,91	0,00	24	0	0	0,00	0
		m		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
19	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	-1,43	317,64	54,07	-454	-362	-77	39,51	-56
		100 м2		252,86	10,74			-15	1,27	-2
		Накладные расходы		123 %		-463,65				
		Сметная прибыль		75 %		-282,71				
19,1	ССЦ Ивановской обл.,сб.402,поз.9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	-2,92	424,88	0,00	-1239	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0
20	11-01-011-2	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	-1,4	26,18	19,78	-37	-9	-28	1,00	-1
		100 м2		6,40	3,56			-5	0,42	-1
		поправка к стоимости материалов)*2				

		поправка к стоимости эксплуатации машин)*2
		поправка к зарплате машинистов)*2
		поправка к основной зарплате)*2
		поправка к трудозатратам строителей)*2
		поправка к трудозатратам машинистов)*2
		Накладные расходы		123 %		-17,15				
		Сметная прибыль		75 %		-10,46				
20,1	ССЦ Ивановской обл.,сб.402,поз.9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	-1,43	424,88	0,00	-607	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0
21	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,88	317,64	54,07	280	223	48	39,51	35
		100 м2		252,86	10,74			9	1,27	1
		Накладные расходы		123 %		285,32				
		Сметная прибыль		75 %		173,98				
21,1	ССЦ Ивановской обл.,сб.402,поз.9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	1,80	424,88	0,00	763	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0
22	07-06-002-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	-0,01	133933,20	10237,79	-1152	-59	-88	926,24	-8
		100 м3		6854,18	806,10			-7	80,65	-1
		Накладные расходы		130 %		-85,64				
		Сметная прибыль		85 %		-56				
23	445-6200-001	Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74	-1	302,74	0,00	-303	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
24	445-3410-008	Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,16=274,8	-2	274,80	0,00	-550	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
25	445-3410-009	Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,24=412,2	-1	412,20	0,00	-412	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
26	445-3410-001	Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4	-1	34,40	0,00	-34	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
27	445-3120-001	Плита КЦП1-10-1 (v=0,1) ФССЦ ч.4 п.815 ц: 1382,9*0,99*0,1=136,92	-1	136,92	0,00	-137	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
28	103-0753	Люк чугунный легкий	-1	367,54	0,00	-368	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*(0,99)*0,99
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
29	22-04-001-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	0,09	14830,30	3317,18	1275	64	285	106,30	9
		10 м3		749,42	213,87			18	28,54	2
		Накладные расходы		130 %		107,69				
		Сметная прибыль		89 %		73,73				
30	445-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	-0,34	1387,52	0,00	-471	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
31	445-6200-001	Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74	1	302,74	0,00	303	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
32	445-3410-008	Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,16=274,8	2	274,80	0,00	550	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0

		Накладные расходы	0 %	0						
		Сметная прибыль	0 %	0						
33	445-3410-009	Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,24=412,2	1	412,20	0,00	412	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
34	445-3410-001	Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4	1	34,40	0,00	34	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
35	445-3120-001	Плита КЦП1-10-1 (v=0,1) ФССЦ ч.4 п.815 ц: 1382,9*0,99*0,1=136,92	1	136,92	0,00	137	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
36	103-0753	Люк чугунный легкий	1	367,54	0,00	368	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов) * 0,99) * 0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
37	06-01-001-8	Устройство фундамента под резервуар	-0,02	102165,46	2619,82	-2145	-49	-55	342,20	-7
		100 м3		2350,91	199,26			-4	19,93	0
		Накладные расходы		105 %		-56,23				
		Сметная прибыль		65 %		-34,81				
38	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	0,06	6050,72	0,00	366	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
39	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	-0,02	6388,92	0,00	-147	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
40	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II1, диаметром 12 мм	-0,12	6894,99	0,00	-848	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов) * 0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
41	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	-0,02	1594,26	0,00	-37	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов) * 0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
42	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	-0,12	1323,48	0,00	-163	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов) * 0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
43	06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,02	93552,44	2835,37	1965	65	60	453,60	10
		100 м3		3089,02	247,04			5	25,61	1
		Накладные расходы		105 %		73,56				
		Сметная прибыль		65 %		45,54				
44	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,02	6050,72	0,00	-127	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
45	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,02	6388,92	0,00	147	0	0	0,00	0

		<i>m</i>	0,00	0,00		0	0,00	0
		Накладные расходы	0 %		0			
		Сметная прибыль	0 %		0			
46	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	0,12	6894,99	0,00	848	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
47	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	0,02	1594,26	0,00	37	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
48	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	0,12	1323,48	0,00	163	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
49	06-01-001-8	Устройство фундамента под дизельную установку	-0,04	102165,46	2619,82	-4567	-105	-15
		<i>100 м3</i>		2350,91	199,26		-9	-1
		Накладные расходы		105 %		-119,7		
		Сметная прибыль		65 %		-74,1		
50	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	0,13	6050,72	0,00	756	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
51	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	-0,04	6388,92	0,00	-273	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
52	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	-0,2	6894,99	0,00	-1351	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
53	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	-0,04	1594,26	0,00	-68	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
54	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	-0,2	1323,48	0,00	-259	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99		
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
55	06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,04	93552,44	2835,37	4182	138	20
		<i>100 м3</i>		3089,02	247,04		11	1
		Накладные расходы		105 %		156,58		
		Сметная прибыль		65 %		96,93		
56	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,04	6050,72	0,00	-270	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		Накладные расходы		0 %	0			
		Сметная прибыль		0 %	0			
57	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,04	6388,92	0,00	273	0	0
		<i>m</i>		0,00	0,00		0	0
		Накладные расходы		0 %	0			

		Сметная прибыль	0 %	0						
58	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II1, диаметром 12 мм	0,2	6894,99	0,00	1351	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
59	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	0,04	1594,26	0,00	68	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
60	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	0,2	1323,48	0,00	259	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
61	06-01-001-8	Устройство фундамента под дымовую трубу	-0,17	102165,46	2619,82	-17869	-411	-458	342,20	-60
		<i>100 м3</i>		2350,91	199,26			-35	19,93	-3
		Накладные расходы		105 %		-468,32				
		Сметная прибыль		65 %		-289,91				
62	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	0,49	6050,72	0,00	2963	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
63	204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	-0,03	7344,63	0,00	-220	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
64	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II1, диаметром 12 мм	-0,07	6894,99	0,00	-496	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
65	204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	-0,03	2451,99	0,00	-74	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
66	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	-0,07	1323,48	0,00	-97	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
67	06-01-001-8	Устройство фундамента под дымовую трубу	0,17	102165,46	2619,82	17869	411	458	342,20	60
		<i>100 м3</i>		2350,91	199,26			35	19,93	3
		Накладные расходы		105 %		468,32				
		Сметная прибыль		65 %		289,91				
68	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,49	6050,72	0,00	-2963	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
69	204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	0,02	7344,63	0,00	116	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				

70	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III1, диаметром 12 мм	0,2	6894,99	0,00	1386	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
71	204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	0,02	2451,99	0,00	39	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
72	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	0,2	1323,48	0,00	266	0	0	0,00	0
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0
		поправка к стоимости материалов)*0,99				
		Накладные расходы		0 %		0				
		Сметная прибыль		0 %		0				
73	06-01-015-6	Установка закладных деталей	-0,03	9035,62	545,42	-242	-10	-15	46,33	-1
		<i>m</i>		359,06	18,10			0	4,38	0
		Накладные расходы		105 %		-10,62				
		Сметная прибыль		65 %		-6,57				
74	06-01-015-6	Установка закладных деталей	0,04	9035,62	545,42	387	15	23	46,33	2
		<i>m</i>		359,06	18,10			1	4,38	0
		Накладные расходы		105 %		16,95				
		Сметная прибыль		65 %		10,49				
75	08-01-002-1	Устройство основания под фундамента песчаного	6,7	125,28	14,76	839	38	99	0,90	6
		<i>1 м3</i>		5,65	1,62			11	0,21	1
		Накладные расходы		122 %		59,43				
		Сметная прибыль		80 %		38,97				
Итого по локальной смете						-178	66	-291	8	
								13	-33	

Лимитированные затраты по локальной смете **Строительные работы (котельная №2)**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-178
Накладные расходы	4
Сметная прибыль	5
Труд строителей	8
Труд машинистов	-33
Нормативная трудоемкость	-25
Сметная зарплата	79
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	-169
Всего по смете	-169

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]