УТВЕРЖДАЮ
Глава Южского муниципального района
_____ В.И. Оврашко
"15" 05 2025г.

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Южского муниципального района к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов

Котельная	Обьект	Наименование работ	Работы		Материлы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ	
			Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	Кол-во	за ед.	Итого		начало	окончание
3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Южское городское поселение												
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ремонт котла ДКВР 10/13 ст. № 1	ус. ед.	1	Кирпич шамотный	шт	50	152,00	7 600,00	801 086,00	12.05.2025	30.06.2025
					Смесь сухая огнеупорная	тн	0,04	10 400,00	416,00			
					Паронит 4 мм	кг	14	155,00	2 170,00			
					Асбестовый лист 10 мм; 80*80	шт	1	1 440,00	1 440,00			
					Сальниковая набивка 8 мм	кг	3	1 000,00	3 000,00			
					Известь гашеная	кг	5	52,00	260,00			
					Комплект кипятильных труб	кмп.	1	786 200,00	786 200,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ремонт котла ДКВР 10/13 ст. № 3	ус. ед.	1	Кирпич шамотный	шт	50	152,00	7 600,00	14 886,00	01.07.2025	31.07.2025
					Смесь сухая огнеупорная	тн	0,04	10 400,00	416,00			
					Паронит 4 мм	кг	14	155,00	2 170,00			
					Асбестовый лист 10 мм; 80*80	шт	1	1 440,00	1 440,00			
					Сальниковая набивка 8 мм	кг	3	1 000,00	3 000,00			
					Известь гашеная	кг	5	52,00	260,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ремонт котла ДКВР 10/13 ст. № 4	ус. ед.	1	Кирпич шамотный	шт	50	152,00	7 600,00	14 886,00	21.07.2025	31.08.2025
					Смесь сухая огнеупорная	тн	0,04	10 400,00	416,00			
					Паронит 4 мм	кг	14	155,00	2 170,00			
					Асбестовый лист 10 мм; 80*80	шт	1	1 440,00	1 440,00			
					Сальниковая набивка 8 мм	кг	3	1 000,00	3 000,00			
					Известь гашеная	кг	5	52,00	260,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Фильтр Na-катионитовый	шт.	4	Катионит КУ 2-8	кг	3000	275,00	825 000,00	863 922,00	01.07.2025	31.07.2025
					Кран шаровый 1/2"	шт	6	207,00	1 242,00			
					Эмаль антикоррозийная ВД-АК	кг	40	655,00	26 200,00			
					Пластина техническая ТМКЩ 3 мм	кг	2	1 250,00	2 500,00			
					Пластина техническая ТКМЩ 5 мм	кг	6	1 250,00	7 500,00			
					Набивка сальниковая 8 мм	кг	1	1 000,00	1 000,00			
					Кисть малярная 90 мм	шт	3	160,00	480,00			
					Гравий фракция 10-15 мм	тн	1,5	2 660,00	3 990,00	43 072,00		
					Кран шаровый 1/2"	шт	6	207,00	1 242,00			
					Эмаль антикоррозийная ВД-АК	кг	40	655,00	26 200,00			

Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Фильтр механический	шт	3	Пластина техническая ТМКЩ 3 мм	кг	2	1 250,00	2 500,00		12.05.2025	31.082025
					Пластина техническая ТКМЩ 5 мм	кг	6	1 250,00	7 500,00			
					Сальниковая набивка 8 мм	кг	1	1 000,00	1 000,00			
					Кисть малярная 90 мм	шт	4	160,00	640,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Солерастворитель	шт	1	Сталь листовая 4 мм	кг	50	391,80	19 590,00	29 640,00	04.08.2025	31.082025
					Пластина техническая ТМКЩ 3 мм	кг	2	1 250,00	2 500,00			
					Набивка сальниковая 8 мм	кг	1	1 000,00	1 000,00			
					Эмаль антикоррозийная ПФ-115	кг	10	655,00	6 550,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Емкость для подпитки тепловой сети	шт	1	Эмаль антикоррозийная ПФ-115	кг	80	655,00	52 400,00	54 445,00	01.06.2025	31.072025
					Паронит 4 мм	кг	7	155,00	1 085,00			
					Кисть малярная 90 мм	шт	6	160,00	960,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Емкость для взрыхления фильтров	шт	1	Эмаль антикоррозийная ПФ-115	кг	20	655,00	13 100,00	13 420,00	01.07.2025	31.072025
					Кисть малярная 90 мм	шт	2	160,00	320,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) вентиляторов ВДН-11,2	шт	3	Подшипник 6313	шт	6	8,00	48,00	11 518,00	12.05.2025	30.062025
					Смазка литол-24	кг	1	150,00	150,00			
					Грунт - эмаль	кг	10	1 132,00	11 320,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) дымососов ДН-11,2	шт	3	Подшипник 6313	шт	2	4 854,00	9 708,00	37 458,00	12.05.2025	30.062025
					Подшипник 6314	шт	2	6 075,00	12 150,00			
					Подшипник 180312	шт	1	870,00	870,00			
					Подшипник 180313	шт	1	3 410,00	3 410,00			
					Грунт - эмаль	кг	10	1 132,00	11 320,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) сетевого насоса 1Д-315-71, ст. № 1, ст. № 2	шт	2	Подшипник 6308	шт	4	1 231,00	4 924,00	4 984,00	04.08.2025	31.082025
					Смазка литол-24	кг	0,4	150,00	60,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) сетевого насоса Atmos GIGA № 100/250-90/2 ст. № 3, ст. № 4	шт	2	Подшипник 6315	шт	4	2 721,00	10 884,00	10 944,00	04.08.2025	31.082025
					Смазка литол-24	кг	0,4	150,00	60,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) технического насоса № 2 К-100-65-250	шт	1	Подшипник 180609	шт	2	1 303,00	2 606,00	5 098,00	04.08.2025	03.082025
					Подшипник 6308	шт	2	1 231,00	2 462,00			
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) технического насоса № 4 ЧК-8У	шт	1	Подшипник 6317	шт	2	5 620,00	11 240,00	14 928,00	04.08.2025	03.082025
					Подшипник 6309	шт	2	1 829,00	3 658,00			
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) технического насоса № 5 К-90/85	шт	1	Подшипник 6314	шт	2	6 075,00	12 150,00	15 838,00	04.08.2025	03.082025
					Подшипник 6309	шт	2	1 829,00	3 658,00			
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) насоса ХВО ФГ-216/2У	шт	1	Подшипник 6307	шт	2	650,00	1 300,00	1 330,00	04.08.2025	31.082025
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) насоса ХВО 3К-6	шт	1	Подшипник 6307	шт	2	650,00	1 300,00	1 330,00	04.08.2025	31.082025
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ревизия (ремонт) подпиточного насоса К8-50-200 с частотнымпреобразователем частоты	шт	1	Подшипник 180609	шт	2	1 303,00	2 606,00	3 936,00	02.06.2025	30.062025
					Подшипник 6307	шт	2	650,00	1 300,00			
					Смазка литол-24	кг	0,2	150,00	30,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ремонт трубопроводов в пределах котельной	ус. ед.	1	Грунт - эмаль	кг	10	1 132,00	11 320,00	12 280,00	04.08.2025	31.082025
					Кисть малярная 90 мм	шт	6	160,00	960,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская,д. 44	Ремонт здания котельной и дымовой трубы	ус. ед.	2	Цемент М-500	мешок	6	720,00	4 320,00	16 448,00	12.05.2025	31.082025
					Песок	тн	1,2	3 000,00	3 600,00			
					Сетка сварная 50*50 мм Ø 4	м2	16	533,00	8 528,00			
Котельная	Котельная, ул. Механизаторов	Ревизия (ремонт) бака подпитки тепловых	шт	1	Корщетка	шт	3	80,00	240,00	3 515,00	04.08.2025	31.082025

я № 3	ул. Механизаторов, д. 3	сетей	шт	1	Эмаль антикоррозийная ВД-АК	кг	5	655,00	3 275,00			
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ревизия, промывка пластинчатого теплообменника	шт	2	Кислота лимонная	кг	2	484,00	968,00	12 056,00	18.08.2025	31.08.2025
					Комплект уплотнений EPDM (Ридан НН № 2)	шт	48	231,00	11 088,00			
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ревизия (ремонт) сетевого насоса К 45/30 ст. № 1, ст. № 2	шт	2	Подшипники эл. двигателя	шт	4	2 892,00	11 568,00	17 168,00	18.08.2025	31.08.2025
					Подшипники насоса	шт	4	1 400,00	5 600,00			
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ревизия (ремонт) сетевого насоса 6К-8У ст. № 3	шт	1	Подшипники эл. двигателя	шт	2	426,00	852,00	3 652,00	18.08.2025	31.08.2025
					Подшипники насоса	шт	2	1 400,00	2 800,00			
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ревизия (ремонт) насоса ГВС 20/30 ст. № 1, ст. № 2	шт	2	Подшипники эл. двигателя	шт	4	2 892,00	11 568,00	17 168,00	18.08.2025	31.08.2025
					Подшипники насоса	шт	4	1 400,00	5 600,00			
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ревизия, ремонт трубопроводов в пределах котельной	ус. ед.	1	Эмаль антикоррозийная ВД-АК	кг	3	655,00	1 965,00	1 965,00	18.08.2025	31.08.2025
Котельная № 3	Котельная, ул. Механизаторов, д. 3	Ремонт здания котельной	ус. ед.	1	Цемент М-500	мешок	10	720,00	7 200,00	32 150,00		
					Кирпич красный полнотелый	шт	500	16,00	8 000,00			
					Кирпич силикатный	шт	150	25,00	3 750,00			
					Песок	тн	3	3 000,00	9 000,00			
					Пропан	шт	3	1 400,00	4 200,00			
Котельная № 1	Котельная № 1, ул. Советская д. 44	Поверка приборов	шт	134	Услуги сторонней организации	шт	134			63 889,82	01.06.2025	31.08.2025
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа ул. Советская, от Тк-13 до Тк-15в	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	135 188,02	12.05.2025	30.06.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	23	380,00	8 740,00			
					Круги отрезные	шт	10	158,00	1 580,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	20	143,00	2 860,00			
					Цемент	мешок	3	720,00	2 160,00			
					Песок	тн	0,5	3 000,00	1 500,00			
					Щебень 5/20	кг	0,5	1 540,00	770,00			
					Швеллер 150 мм	м	6	1 530,67	9 184,02			
					Арматура 8мм	м	50	35,00	1 750,00			
					ОСБ-1250х2500х9,0 мм	лист	2	955,00	1 910,00			
					Вентиль Ду 25 мм	шт	4	352,00	1 408,00			
					Запорная арматура Ду 80	шт	4	6 700,00	26 800,00			
					Запорная арматура Ду 50	шт	4	3 800,00	15 200,00			
					Фланец Ду 80	шт	8	577,00	4 616,00			
					Фланец Ду 50	шт	8	379,00	3 032,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Строп текстильный СТП3	шт	2	1 574,00	3 148,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	16	3 000,00	48 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа , пер. Школьный, д. 1 от Т-1а до УУТЭ в подвале МКД	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	137 963,02	12.05.2025	30.06.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	14	380,00	5 320,00			
					Круги отрезные	шт	8	158,00	1 264,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	20	143,00	2 860,00			

					Цемент	мешок	3	720,00	2 160,00			
					Песок	тн	0,5	3 000,00	1 500,00			
					Щебень 5/20	кг	0,5	1 540,00	770,00			
					Швеллер 150 мм	м	6	1 530,67	9 184,02			
					Арматура 8мм	м	50	35,00	1 750,00			
					Труба Ду 273 мм (футляр)	м	14	1 341,50	18 781,00			
					Запорная арматура Ду 200 мм	шт	2	12 687,00	25 374,00			
					Запорная арматура Ду 100 мм	шт	2	9 265,00	18 530,00			
					Запорная арматура Ду 50 мм	шт	2	3 800,00	7 600,00			
					Фланцы Ду 200 мм	шт	4	3 156,00	12 624,00			
					Фланцы Ду 100 мм	шт	4	1 263,00	5 052,00			
					Фланцы Ду 50 мм	шт	4	379,00	1 516,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Строп текстильный СТПЗ	шт	2	1 574,00	3 148,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	6	3 000,00	18 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул. Советский проезд до ул. Речная, д. 1 (ПУ № 40) от ТК-3а до ТК-3б	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	47 466,00	12.05.2025	30.06.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	10	380,00	3 800,00			
					Круги отрезные	шт	8	158,00	1 264,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	10	143,00	1 430,00			
					Цемент	мешок	1	720,00	720,00			
					Песок	тн	0,2	3 000,00	600,00			
					Запорная арматура Ду 50 мм	шт	2	3 800,00	7 600,00			
					Фланцы Ду 50 мм	шт	2	379,00	758,00			
					Обезжириватель	л	4	130,00	520,00			
					Люк полимерно-песчаный тип Л (А15)-1,5 т	шт	2	5 187,00	10 374,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	6	3 000,00	18 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул. Советский проезд от ТК-4 до ТК-4б	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	55 495,00	01.07.2025	31.07.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	13	380,00	4 940,00			
					Круги отрезные	шт	10	158,00	1 580,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	5	143,00	715,00			
					Запорная арматура Ду 100 мм	шт	2	9 265,00	18 530,00			
					Запорная арматура Ду 50 мм	шт	4	3 800,00	15 200,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	4	3 000,00	12 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Горького от ТК-9 до внешней стены МКД № 9	м		Кислород	бл	3	500,00	1 500,00	60 821,00	01.08.2025	31.08.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			

					Электроды	кг	16	380,00	6 080,00			
					Круги отрезные	шт	10	158,00	1 580,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	5	143,00	715,00			
					Запорная арматура Ду 80 мм	шт	4	6 700,00	26 800,00			
					Фланцы Ду 80 мм	шт	8	577,00	4 616,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	6	3 000,00	18 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Осипенко от ТК-55 до внешней стены МКД № 12	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	35 351,00	01.08.2025	31.08.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	9	380,00	3 420,00			
					Круги отрезные	шт	8	158,00	1 264,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	3	143,00	429,00			
					Запорная арматура Ду 80 мм	шт	2	6 700,00	13 400,00			
					Фланцы Ду 80 мм	шт	4	577,00	2 308,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	4	3 000,00	12 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Серова от ТК-3 до ТК-4	м		Кислород	бл	2	500,00	1 000,00	45 911,00	01.08.2025	31.08.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	6	380,00	2 280,00			
					Круги отрезные	шт	8	158,00	1 264,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	3	143,00	429,00			
					Запорная арматура Ду 150 мм	шт	2	10 704,00	21 408,00			
					Обезжириватель	л	1	130,00	130,00			
					Услуги сторонних организаций по перемещению крупногабаритных грузов (труб)	ч	6	3 000,00	18 000,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Серова, д. 7 - д. 9 тепловые вводы от ТК-4 и ТК-3 до внешней стены МКД	м		Кислород	бл	1	500,00	500,00	41 190,00	01.08.2025	31.08.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			
					Электроды	кг	4	380,00	1 520,00			
					Круги отрезные	шт	4	158,00	632,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	1	143,00	143,00			
					Цемент	мешок	1	720,00	720,00			
					Песок	тн	0,2	3 000,00	600,00			
					Запорная арматура Ду 80 мм	шт	2	6 700,00	13 400,00			
					Запорная арматура Ду 100 мм	шт	2	9 265,00	18 530,00			
					Фланцы Ду 80 мм	шт	2	577,00	1 154,00			
					Фланцы Ду 100 мм	шт	2	1 263,00	2 526,00			
					Обезжириватель	л	0,5	130,00	65,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Серова, д. 11 тепловой ввод от ТК-5 до УУТЭ в подвале МКД	м		Кислород	бл	1	500,00	500,00	18 814,00	01.08.2025	31.08.2025
					Пропан	бл	1	1 400,00	1 400,00			

					Электроды	кг	4	380,00	1 520,00			
					Круги отрезные	шт	4	158,00	632,00			
					Праймер битумный концентрированный	кг	1	143,00	143,00			
					Запорная арматура Ду 80 мм	шт	2	6 700,00	13 400,00			
					Фланцы Ду 80 мм	шт	2	577,00	1 154,00			
					Обезжириватель	л	0,5	130,00	65,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Советская, д. 44 от К-1 до К-4	п. м.	6	Теплоизоляционный материал	п.м.	6	1 735,00	10 410,00	18 690,00	12.08.2025	30.09.2025
					Железо оцинкованное	п.м.	6	1 380,00	8 280,00			
Котельная № 1	Тепловые сети от котельной №1	г. Южа, ул.Калинина от Ут-1 до Ут-2	п. м.	60	Теплоизоляционный материал	п.м.	60	1 735,00	104 100,00	186 900,00	12.08.2025	30.09.2025
					Железо оцинкованное	п.м.	60	1 380,00	82 800,00			
Котельные №№ 1, 3		Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб										
		Выполнить наладку тепловых сетей находящихся в эксплуатации ООО "Тепло Людям. Южа" (при изменении гидравлических режимов работы системы)										
		Обеспечить контроль за режимами потребления тепловой энергии										
		Обеспечить качество теплоносителя										
		Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии										
		Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации находящихся в эксплуатации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции										
		Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей										
		Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу										
		Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения										
		Выполнить гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность										
										2 906 801,86		

Талицко- Мугреевское сельсое поселение , с. Талицы

БМК № 1	БМК № 1, с. Талицы, ул. Дзержинского	Поверка приборов учета котельной	шт	8	Термопреобразователь ТСП-Н 100П, зав. № 7804	шт	1	2 150,00	2 150,00	33 175,00	июнь	июль
					Преобразователь давления ПДТВХ-1-02, зав. № 6158438	шт	1	3 650,00	3 650,00			
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 09535100807422622	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Преобразователь давления ПДТВХ-1-02, зав. №6158437	шт	1	3 650,00	3 650,00			
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 09327100807432804	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Манометр, термометры, тягонапоромеры	шт	65	165,00	10 725,00			
					Манометр электрок.	шт	6	500,00	3 000,00			
					Сигнализаторы газа	шт	3	1 900,00	5 700,00			
БМК № 1	БМК № 1, с. Талицы, ул.	Ревизия (ремонт) электрооборудования котельной	усл. ед.	1	Светильник Айсберг	шт	2	2500	5000	5 300,00	июнь	июль
					Лампа светодиодная Е27	шт	2	150	300			
					Плавный пуск Extra Акваконтроль УПП-2.5	шт	1	5000	5000	296 600,00		
					Регулятор давления газа РДБК1-50/35	шт	1	15000	15000			
					Трехходовой смесительный клапан ESBE 3F100	шт	1	70000	70000			
					Бак расширительный 1000л	шт	1	150000	150000			

БМК № 1	БМК № 1, с. Талицы, ул. Дзержинского, д.	Ревизия (ремонт) оборудования котельной	усл. ед.	1	Адаптер плавного пуска Акваконтроль Extra АПП	шт	1	1000	1000			
					Частотный преобразователь насоса ACR 2200 Вт	шт	1	23000	23000			
					Решетка вентиляционная впускная с вентилятором KIPVENT-200	шт	2	3200	6400			
					Термостат УККт YCE-TNO-00-60	шт	2	550	1100			
					Решетка вентиляционная 200х200 мм	шт	2	1000	2000			
					Кран шаровый проходной Ду 40	шт	2	1200	2400			
					огнетушитель 8кг	шт	1	1000	1000			
					Манометр МП 10	шт	3	700	2100			
					Ключ 24х27	шт	1	500	500			
					ФУМ лента	шт	1	100	100			
					Ящик для инструмента	шт	1	4000	4000			
					Инжектор/диффузор WJ202-203 комплект, Wilo	шт	1	6500	13000			
БМК № 1	БМК № 1, с. Талицы, ул. Дзержинского, д.	Проверка дымоходов котельной	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	июнь	июль
БМК № 1	БМК № 1, с. Талицы, ул. Дзержинского, д.	Электротехнические испытания зазамляющих устройств	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	июнь	август
БМК № 2	БМК № 2, с. Талицы, ул. Комсомольская, д.	Поверка приборов учета котельной	шт	8	Термопреобразователь ТСП-Н 100П, зав.№ 7818	шт	1	2 150,00	2 150,00	22 075,00	июнь	июль
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 09327100807432810	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 09327100807432811	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Манометр, термометры, тягонапоромеры	шт	45	165,00	7 425,00			
					Манометр электрок.	шт	5	500,00	2 500,00			
					Сигнализаторы газа	шт	3	1 900,00	5 700,00			
БМК № 2	БМК № 2, с. Талицы, ул.	Ревизия (ремонт) электрооборудования котельной	усл. ед.	1	Светильник Айсберг	шт	2	2 500,00	5 000,00	5 300,00		
					Лампа светодиодная Е27	шт	2	150,00	300,00			
БМК № 2	БМК № 2, с. Талицы, ул. Комсомольская, д.	Проверка дымоходов котельной	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	июнь	август
					Трехходовой смесительный клапан ESBE 3F80	шт	1	70 000,00	70 000,00	112 600,00		
					Адаптер плавного пуска Акваконтроль Extra АПП	шт	1	1 000,00	1 000,00			
					Частотный преобразователь насоса ACR 2200 Вт	шт	1	23 000,00	23 000,00			

БМК № 2	БМК № 2, с. Талицы, ул. Комсомольская, д.	Ремонт оборудования котельной	усл. ед.	1	Решетка вентиляционная впускная с вентилятором KIPVENT-200	шт	2	3 200,00	6 400,00		июль	август
					Термостат УККт УСЕ-ТNО-00-60	шт	2	550,00	1 100,00			
					Решетка вентиляционная 200х200 мм	шт	2	1 000,00	2 000,00			
					Кран шаровый проходной Ду 40	шт	2	1 200,00	2 400,00			
					Манометр МП 10	шт	3	700,00	2 100,00			
					ФУМ лента	шт	1	100,00	100,00			
					Ключ 24х27	шт	1	500,00	500,00			
					Ящик для инструмента	шт	1	4000	4000			
БМК № 2	БМК № 2, с. Талицы, ул. Комсомольская, д.	Электротехнические испытания зазамляющих устройств	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	6000	6000	6 000,00	июль	август
БМК № 3	БМК № 3, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Поверка узла учета ТЭ №13-006034	шт	1	Тепловычислитель ТВ-7-03, № 13-006034	шт	1	5850	5850	14 450,00	июль	август
					Расходомер электромагнитный «Питерфлоу РС» № 033418	шт	1	4300	4300			
					Расходомер электромагнитный «Питерфлоу РС» № 037410	шт	1	4300	4300			
БМК № 3	БМК № 3, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Поверка приборов учета котельной	усл. ед.	1	Термопреобразователь ТСП-Н 100П, зав.№ 7817	шт	1	2 150,00	2 150,00	62 600,00	июль	август
					Преобразователь давления ПДТВХ-1-02, зав. №6155630		1	3 650,00	3 650,00			
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 09327210444139740	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Преобразователь давления ПДТВХ-1-02, зав. № 6155675	шт	1	3 650,00	3 650,00			
					Термометр сопротивления ДТС 105-100П, зав. № 0932721044139739	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ2-80, зав. № 286879	шт	1	4 950,00	4 950,00			
					Преобразователь давления ПДТВХ-1-02, зав. № 6158441	шт	1	3 650,00	3 650,00			
					Термометр сопротивления ДТС105-100П, зав. № 095352044139742	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Термометр сопротивления ДТС015-50М, зав. № 09535100807432814	шт	1	2 150,00	2 150,00			

					Термометр сопротивления ДТС105-100П, зав. № 09535210444139741	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Термометр сопротивления ДТС 015-50М, зав. № 15334121007297340	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Термометр сопротивления ДТС 015-50М, зав. № 15334121007297339	шт	1	2 150,00	2 150,00			
					Манометр, термометры, тягонапоромеры	шт	80	165,00	13 200,00			
					Манометр электрок.	шт	6	500,00	3 000,00			
					Сигнализаторы газа	шт	7	1 900,00	13 300,00			
БМК № 3	БМК № 3, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Проверка дымоходов	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	июнь	август
БМК № 3	БМК № 3, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Ревизия (ремонт) электрооборудования котельной	усл. ед.	1	Светильник Айсберг	шт	2	2 500,00	5 000,00	22 060,00	июль	август
					Лампа светодиодная Е27	шт	2	150,00	300,00			
					Набор ключей от 4-14	шт	1	1 000,00	1 000,00			
					Отвертки крестовые	шт	3	1 000,00	1 000,00			
					Изолента ПХВ	шт	3	300,00	300,00			
					Провод ПУНП 2х1,5	м	35	38,00	1 330,00			
					Гофра диам.16	м	35	28,00	980,00			
					Клипса диам.16	шт	100	5,00	500,00			
					Дюбель с саморезом дл.45	шт	100	4,00	400,00			
					Светильник Айсберг	шт	5	2 500,00	10 500,00			
					Коробка распределительная	шт	5	150,00	750,00			
БМК № 3	БМК № 3, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Ревизия (ремонт) оборудования котельной	усл. ед.	1	Адаптер плавного пуска Акваконтроль Extra АПП	шт	1	1 000,00	1 000,00	127 494,40	июль	август
					Частотный преобразователь насоса ACR 2200 Вт	шт	1	23 000,00	23 000,00			
					Решетка вентиляционная впускная с вентилятором KIPVENT-200	шт	2	3 200,00	6 400,00			
					Термостат УККт YCE-TNO-00-60	шт	2	550,00	1 100,00			
					Решетка вентиляционная 200х200 мм	шт	2	1 000,00	2 000,00			
					Кран шаровый проходной Ду 40	шт	2	1 200,00	2 400,00			
					Насос погружной Джилекс Водомет 55/90	шт	1	25 000,00	25 000,00			
					Торцевое уплотнение для теплообменника S22 EPDM	шт	24	933,10	22 394,40			
					Клапан соленоидный SMS TORK T-GP 107 230V/AC S101007460N	шт	1	12 000,00	12 000,00			
					Сигнализатор горючих газов RGD MET MP1	шт	1	10 000,00	10 000,00			

					манометры МП10 от 0-16 кПа	шт	4	700,00	2 800,00			
					краны на манометры	шт	2	300,00	600,00			
					ФУМ лента	шт	2	100,00	200,00			
					Подмотка "Косичка"	шт	1	300,00	300,00			
					Набор ключей от 8-24	шт	1	10 000,00	10 000,00			
					Молоток медный	шт	1	4 000,00	4 000,00			
					Герметик автом	шт	1	500,00	500,00			
					Ключ 24х27	шт	1	500,00	500,00			
					Ключ газовый №1	шт	2	1 500,00	3 000,00			
					Прокладки силиконовые	шт	100	300,00	300,00			
БМК № 3	БМК № 2, с. Талицы, ул. Ленина, д. 16А	Электротехнические испытания зазамляющих устройств	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	июнь	август
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Проверка изолирующего соединения	усл. ед.	1	Услуги сторонней организации	ус.ед.	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00	июнь	август
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Шурфовки тепловых сетей от БМК №№ 1, 2, 3.	усл. ед.	3	Услуги сторонней организации	ч	3	3 800,00	11 400,00	11 400,00	июнь	июнь
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Проверка состояния тепловой изоляции трубопроводов в тепловых камерах ТК-1.1; ТК-21; ТК-3.1	усл. ед.	3	изоляция отражающая 5мм ВПЭ лавсан 15м2	шт	3	955,00	2 865,00	3 924,00	июль	июль
					Самоклеящаяся лента аллюминиевая 50ммх30м	шт	3	353,00	1 059,00			
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Провести промывку, внутренний и наружный осмотр котлов БМК №№ 1, 2, 3										
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Провести гидравлические испытания предохранительных клапанов БМК №№ 1, 2, 3										
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Провести гидравлические испытания теплообменных аппаратов БМК №№ 1, 2, 3										
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Провести гидравлические испытания котлов БМК №№ 1, 2, 3										
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Провести гидравлические испытания баков-расширительных БМК №№ 1, 2, 3										
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Гидравлические испытания тепловых сетей от БМК 33 1, 2, 3 на прочность и плотность										
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Разработать и утверждить эксплуатационные режимы систем теплоснабжения (тепловые сети) от котельных №1, №2, №3										
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Принять участие в приемке работ по проведению гидравлических испытаний и промывки систем отопления у потребителей, совместно с обслуживающей организацией по содержанию жилья в с.Талицы ООО «ЖКХ Талицкий»										
БМК №№ 1, 2, 3	Котельные	Разработать и утвердить с Администрацией Южского района графики ограничений отпуска тепловой										

БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г.									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Проверить наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и организовать контроль за работой по проведению поверки введенных в эксплуатацию узлов учета и измерительных приборов тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителей, согласно эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности сторон									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Выполнить наладку тепловых сетей находящихся в эксплуатации ООО "Тепло Людям. Южа" (при изменении гидравлических режимов работы системы)									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Обеспечить контроль за режимами потребления тепловой энергии									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Обеспечить качество теплоносителя									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации находящихся в эксплуатации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации.									
БМК №№ 1, 2, 3	Тепловые сети	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения									
ИТОГО									751 678,40		
Талицко-Мугреевское сельское поселение, с. Мугреевский											
Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д.1	Тепловые сети Мугреево	Ремонт тепловых сетей	усл. ед	1	автоматический воздухоотводчик	шт	6	680,00	4 080,00	28 210,00	01.05.2025	30.06.2025
					фланцы Ду 40 мм	шт	4	765,00	3 060,00			
					фланцы Ду 50 мм	шт	4	950,00	3 800,00			
					круг отрезной 230мм	шт	25	200,00	5 000,00			
					круг зачистной 125мм	шт	10	270,00	2 700,00			
					электроды 3мм	кг	5	380,00	1 900,00			
					электроды 4мм	кг	5	380,00	1 900,00			
					муфты Ду 40 мм	шт	4	180,00	720,00			
					обратный клапан Ду 50	шт	1	5 050,00	5 050,00			

	Тепловые сети Мугреево	Ревизия (замена) запорной арматуры	усл.ед	1	паронит ПОН-Б 4мм	лист	2	512,00	1 024,00	26 903,00	01.05.2025	30.06.2025
					резина листовая 5мм	лист	1	567,00	567,00			
					резина листовая 6мм	лист	1	592,00	592,00			
					болт с гайкой М18/80	шт	64	115,00	7 360,00			
					болт с гайкой М16/80	шт	64	115,00	7 360,00			
					набивка сальниковая 8мм	кг	5	1 000,00	5 000,00			
					набивка сальниковая 6мм	кг	5	1 000,00	5 000,00			
	Тепловые сети Мугреево	Ремонт тепловых камер	шт	1	кирпич красный полнотелый	шт	50	34,00	1 700,00	3 200,00	01.05.2025	01.08.2025
					цемент М-500	мешок	2	750,00	1 500,00			
	Котельная Мугреево	Очистка топочных камер котлоагрегатов	усл. ед	1	респиратор	шт	25	79,00	1 975,00	14 354,00	01.06.2025	30.07.2025
					очки защитные	шт	6	437,00	2 622,00			
					удлинитель 20 м	шт	1	2 033,00	2 033,00			
					трансформатор 12в освещения	шт	1	998,00	998,00			
					светильник 12В во взрывобезопасносм исполнении	шт	2	1 170,00	2 340,00			
					налобные фонари	шт	2	785,00	1 570,00			
					щётки металические	шт	8	352,00	2 816,00			
	Котельная Мугреево	Техническое обслуживание системы топливоподачи	усл. ед	1	колосники	шт	13	2 480,00	32 240,00	38 036,00	01.07.2025	30.07.2025
					электроды 4 мм	кг	3	380,00	1 140,00			
					круги зачистные	шт	10	270,00	2 700,00			
					щётки металические	шт	6	326,00	1 956,00			
	Котельная Мугреево	Обслуживание и чистка теплообменного оборудования	усл. ед	1	ТМС кислота	л	60		42 000,00	42 000,00	01.07.2025	30.07.2025
	Котельная Мугреево	Техническое обслуживание гидростанции	усл. ед	1	масло гидравлическое HLP 32	л	400	190,00	76 000,00	82 800,00	01.08.2025	30.08.2025
					фильтр масляный	шт	4	1 700,00	6 800,00			
	Котельная Мугреево	Ремонт топливного склада	усл. ед	1	цемент М 500	мешок	1	750,00	750,00	29 750,00	01.06.2025	01.08.2025
					доска обрезная 25 мм	шт	20	1 000,00	20 000,00			
					услуги автокрана	час	3	3 000,00	9 000,00			
	Котельная Мугреево	Техническое обслуживание винтового компрессора	усл. ед	1	фильтр масляный	шт	2	1 700,00	3 400,00	13 822,00	01.06.2025	30.06.2025
					масло компрессорное	л	3	2 074,00	6 222,00			
					сепаратор	шт	1	3 000,00	3 000,00			
					фильтр воздушный	шт	2	600,00	1 200,00			
	Котельная Мугреево	Комплексная ревизия (очистка) дымоходов колов и циклонов, ревизия заслонок, техническое обслуживание дымососов	усл. ед	1	герметик жаростойкий	шт	5	690,00	3 450,00	7 548,90	01.07.2025	30.07.2025
					смазка литол	кг	3	206,30	618,90			
					отрезные круги 125 мм	шт	10	158,00	1 580,00			
					электроды 3мм	кг	5	380,00	1 900,00			
	Котельная Мугреево	Ремонт водоснабжения котельной	усл. ед	1	обратный клапан Ду 50	шт	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00	01.06.2025	31.07.2025
	Котельная Мугреево	Замена воздухоотводящих клапанов	шт	1	воздухоотводящий клапан Н 1/2	шт	6	455,00	2 730,00	2 730,00	01.06.2025	31.07.2025
	Котельная Мугреево	Установка 3-го сетевого насоса	шт	1	Швеллер 120 мм	шт	4	1 407,00	5 628,00	40 195,00	01.06.2025	30.06.2025
					электроды МР-3	кг	3	380,00	1 140,00			
					отрезные круги 355 мм	шт	2	395,00	790,00			
					отвод Ду 219 мм	шт	1	6 607,00	6 607,00			
					переход 200х150	шт	1	1 264,00	1 264,00			
					обратный клапан CV16 с фланцами	шт	1	5 016,00	5 016,00			

					затвор поворотный (зтпс) PN16	шт	2	9 875,00	19 750,00			
	Котельная Мугреево	Ремонт кровли котельной	усл. ед	1	Сырая резина	шт	1	1 218,00	1 218,00	1 218,00	01.08.2025	30.08.2025
	Котельная Мугреево	Поверка приборов	усл. ед	1	услуги сторонней организации					40 000,00	15.05.2025	31.08.2025
	Котельная Мугреево	Ревизия (ремонт) приборов, датчиков, пульта управления котлами, шкафов	усл. ед	1	трехходовый кран	шт	12	669,00	8 028,00	8 028,00	01.06.2025	31.08.2025
	котельная Мугреево	Ремонт котла № 2	усл. ед	1	воздуховод спирально-навивной Ду 200 алюминевая	м	6	1530	9180	9180,00	01.08.2025	31.08.2025
					отвод	шт	2	1823	3646	3646,00		
					ИТОГО					393 570,90		