СОГЛАСОВАНО
Глава
Южского муниципального района

_____ Бесшапошникова Е.В.
"_09_"_____09_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Эквуд"

_____ Мальков С. Ю.
"_09_"_____09_____ 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
в ООО "Эквуд"
(организация)
к работе в отопительный период 2026 - 2027 годов

Котельная	Обьект	Наименование работ	МТР		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ	
			Ед. изм.	Кол-во		начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8
тепловая сеть от котельной №1	тепловая сеть от котельной №1	Провести шурфовку на участке тепловой сети от ТК-1.7.1 (ул.Дзержинского, д.14А) до УТ-1.8. (ул.Дзержинского,д.10) с визуальным осмотром трубопровода с целью определения коррозийного износа металла трубопроводов	усл. ед.	1	3800,00	июнь	август
тепловая сеть от котельной №2	тепловая сеть от котельной №2	Провести шурфовку на участке тепловой сети от УТ-2.22. (ул.Ленина, д.17) до УТ -2.23 (ул.Ленина.19) с визуальным осмотром трубопровода для определения коррозийного износа металла трубопроводов	усл. ед.	1	3800,00	июнь	август
тепловая сеть от котельной №3	тепловая сеть от котельной №3	Провести шурфовку на участке тепловой сети от УТ-3.4. (ул.Школьная) до УТ-3.5.(ул. Пионерская, д.2) с визуальным осмотром трубопровода для определения коррозийного износа металла трубопроводов	усл. ед.	1	3800,00	июнь	август
тепловые камеры от котельной №1, №2, №3	тепловые камеры от котельной №1, №2, №3	Провести проверку состояния и замена разрушенной изоляции трубопроводов в тепловых камерах ТК-1.1. (ул. Дзержинского, д.15 Б), ТК-	усл. ед.	3	2865,00	июнь	август
тепловая сеть от котельной №2	тепловая сеть от котельной №2	Текущий ремонт тепловой сети от УТ-2.10. до УТ-2.11. УЛ.Гагарина, от УТ-2.11 до ж/д №7, от УТ-2.11 до ж/д №8 ул.Гагарина	м	328	284682	июнь	август
тепловая сеть от БМК №1,2,3	тепловая сеть от БМК №1,2,3	Провести текущий ремонт кирпичной кладки тепловых камер ТК-1.1., ТК-2.1, ТК-3.1.	шт	3	1680,00	июнь	август
		ИТОГО:			**300627,00**		
Котельная №1 (с.Талицы, ул.Дзержинского, д.15Б)							
Котельная №1	Котельная №1	Провести текущий ремонт сетевых насосов-2 шт	шт	2	1450,00	июнь	август
Котельная №1	Котельная №1	Замена трехходовых кранов	шт	5	1800,00	июнь	август

Котельная №1	Котельная №1	Провести текущий ремонт подпиточных насосов	шт	2	3910,00	июнь	август
Котельная №1	Котельная №1	Провести поверку приборов учета и средств измерений на котельной №1	шт.	79	88120	июнь	август
Котельная №1	Котельная №1	Провести замену разрушенной теплозоляции на трубопроводах	усл. ед.	1	955,00	июнь	август
Котельная №1	Котельная №1	Проверка дымоходов котлов №1, №2	усл. ед.	1	6000	июнь	август
Котельная №1	Котельная №1	Электротехнические испытания заземляющих устройств (молниезащита)	усл. ед.	1	6000	июнь	август
		ИТОГО:			**108235,00**		
Котельная №2 (с.Талицы, ул.Комсомольская, д.16Б)							
Котельная №2	Котельная №2	Провести текущий ремонт сетевых насосов-2 шт	кг	0,4	1450,00	июнь	август
Котельная №2	Котельная №2	Замена трехходовых кранов	шт	5	1800,00	июнь	август
Котельная №2	Котельная №2	Поверка приборов учета на котельной №2	шт.	59	68150	июнь	август
Котельная №2	Котельная №2	Провести замену разрушенной теплозоляции на трубопроводах	усл. ед.	1	955,00	июнь	август
Котельная №2	Котельная №2	Замена светильника	шт	2	5000	июнь	август
Котельная №2	Котельная №2	Замена ламп светодиодных	шт	2	300	июнь	август
		ИТОГО:			**77655,00**		
Котельная №3 (с.Талицы, ул.Ленина, д.16А)							
Котельная №3	Котельная №3	Провести текущий ремонт сетевых насосов-2 шт	шт	2	1450,00	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Провести замену разрушенной теплозоляции на трубопроводах	усл. ед.	2	1910,00	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Провести очистку дымоходов котлов-6шт.	шт	2	300,00	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Заменить трехходовые краны	шт	5	1800,00	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Поверка приборов учета на котельной №3	шт.	99	164373	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Замена светильника	шт	2	5000	июнь	август
Котельная №3	Котельная №3	Замена ламп светодиодных	шт	2	300	июнь	август
		ИТОГО:			**175 133,00 ₽**		
ИТОГО ЗАТРАТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ №1,2,3, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С.ТАЛИЦЫ К ОС 2026-2027, рублей					**661 650,00 ₽**		