ИНФОРМАЦИЯ

по объекту: «на выполнение работ по комплексному благоустройству городского центра города Южа. Этап 2. Территория № 4. Покрытия дорожно-тропиночной сети по типу 1»

Благоустройство территории проведено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.

Проектом комплексное благоустройство городского центра города Южа. Этап 2. Территория № 4. Покрытия дорожно-тропиночной сети по типу 1 в 2024 году предполагалось устройство дорожно-тропиночной сети из гравийного отсева.

Ключевая задача проекта – Развитие и благоустройство городского парка.

Создание комфортных условий для времяпрепровождения горожан на свежем воздухе.

Фактическая стоимость работ составила **3 млн. рублей**, в том числе:

- федеральный бюджет: **2,9** млн. рублей;
- областной бюджет: **0,03** млн. рублей;
- местный бюджет: **0,0015** млн. рублей;

Площадь благоустройства территории – **828 м^2**

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству городского центра города Южа. Этап 2. Территория № 4. Покрытия дорожно-тропиночной сети по типу 1, заключен с ООО "СК РЕНЕССАНС".

Объект завершен в 2024 году.

На объекте выполнены следующие работы:

Разбивка участка

Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой землёй растительной ям от корчевки.

Разработка грунта экскаваторами с ковшом, доработка грунта вручную, погрузка и перевозка излишков грунта.

Установка футляров из труб ПВХ гофрированных двустенных диаметром 110 мм в земле для защиты кабеля.

Устройство прослойки из геотекстиля Геоспан ТН40 в земляном полотне.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из щебня М 800, фракция 20-40 мм.

Монтаж металлического оцинкованного бордюра высотой 10 см.

Устройство дорожек из отсева гранитного 2-5 мм. толщиной слоя 10 см.

Фото до реализованного проекта





Фото реализованного проекта



