

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Ивановская Биоэнергетическая Компания"
_____Ю. Мальков
_____2025г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
в ООО "Ивановская Биоэнергетическая компания"
(организация)
к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов

Объект	Наименование работ	Работы		Материалы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ	
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.		за ед.	Итого		начало	окончание
Тепловые сети Мугреево	Ремонт тепловых сетей	усл. ед	1	автоматический воздухоотводчик	шт	6	680,00	4 080,00	28 210,00	01.05.2025	30.06.2025
				фланцы Ду 40 мм	шт	4	765,00	3 060,00			
				фланцы Ду 50 мм	шт	4	950,00	3 800,00			
				круг отрезной 230мм	шт	25	200,00	5 000,00			
				круг зачистной 125мм	шт	10	270,00	2 700,00			
				электроды 3мм	кг	5	380,00	1 900,00			
				электроды 4мм	кг	5	380,00	1 900,00			
				муфты Ду 40 мм	шт	4	180,00	720,00			
				обратный клапан Ду 50	шт	1	5 050,00	5 050,00			
Тепловые сети Мугреево	Ревизия (замена) запорной арматуры	усл.ед	1	паронит ПОН-Б 4мм	лист	2	512,00	1 024,00	26 903,00	01.05.2025	30.06.2025
				резина листовая 5мм	лист	1	567,00	567,00			
				резина листовая 6мм	лист	1	592,00	592,00			
				болтс гайкой М18/80	шт	64	115,00	7 360,00			
				болтс гайкой М16/80	шт	64	115,00	7 360,00			
				набивка сальниковая 8мм	кг	5	1 000,00	5 000,00			
				набивка сальниковая 6мм	кг	5	1 000,00	5 000,00			
Тепловые сети Мугреево	Ремонт тепловых камер	шт	1	кирпич красный полнотелый	шт	50	34,00	1 700,00	3 200,00	01.05.2025	01.08.2025
				цемент М-500	мешок	2	750,00	1 500,00			
Котельная Мугреево	Очистка топочных камер котлоагрегатов	усл. ед	1	респиратор	шт	25	79,00	1 975,00	14 354,00	01.06.2025	30.07.2025
				очки защитные	шт	6	437,00	2 622,00			
				удлинитель 20 м	шт	1	2 033,00	2 033,00			
				трансформатор 12в освещения	шт	1	998,00	998,00			
				светильник 12В во взрывобезопасном исполнении	шт	2	1 170,00	2 340,00			
				налобные фонари	шт	2	785,00	1 570,00			
				щётки металические	шт	8	352,00	2 816,00			
Котельная Мугреево	Техническое обслуживание системы топливоподачи	усл. ед	1	колосники	шт	13	2 480,00	32 240,00	38 036,00	01.07.2025	30.07.2025
				электроды 4 мм	кг	3	380,00	1 140,00			
				круги зачистные	шт	10	270,00	2 700,00			
				щётки металические	шт	6	326,00	1 956,00			
Котельная Мугреево	Обслуживание и чистка теплообменного оборудования	усл. ед	1	ТМС кислота	л	60		42 000,00	42 000,00	01.07.2025	30.07.2025
Котельная Мугреево	Техническое обслуживание гидростанции	усл. ед	1	масло гидравлическое HLP 32	л	400	190,00	76 000,00	82 800,00	01.08.2025	30.08.2025
				фильтр масляный	шт	4	1 700,00	6 800,00			
Котельная Мугреево	Ремонт топливного склада	усл. ед	1	цемент М 500	мешок	1	750,00	750,00	29 750,00	01.06.2025	01.08.2025
				доска обрезная 25 мм	шт	20	1 000,00	20 000,00			
				услуги автокрана	час	3	3 000,00	9 000,00			
Котельная Мугреево	Техническое обслуживание винтового компрессора	усл. ед	1	фильтр масляный	шт	2	1 700,00	3 400,00	13 822,00	01.06.2025	30.06.2025
				масло компрессорное	л	3	2 074,00	6 222,00			
				сепаратор	шт	1	3 000,00	3 000,00			
				фильтр воздушный	шт	2	600,00	1 200,00			
Котельная Мугреево	Комплексная ревизия (очистка) дымоходов колов и циклонов, ревизия заслонок, техническое обслуживание дымососов	усл. ед	1	герметик жаростойкий	шт	5	690,00	3 450,00	7 548,90	01.07.2025	30.07.2025
				смазка литол	кг	3	206,30	618,90			
				отрезные круги 125 мм	шт	10	158,00	1 580,00			
				электроды 3мм	кг	5	380,00	1 900,00			
Котельная Мугреево	Ремонт водоснабжения котельной	усл. ед	1	обратный клапан Ду 50	шт	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00	01.06.2025	31.07.2025
Котельная Мугреево	Замена воздухоотводящих клапанов	шт	1	воздухоотводящий клапан Н 1/2	шт	6	455,00	2 730,00	2 730,00	01.06.2025	31.07.2025
Котельная Мугреево	Установка 3-го сетевого насоса	шт	1	Швеллер 120 мм	шт	4	1 407,00	5 628,00	40 195,00	01.06.2025	30.06.2025
				электроды МР-3	кг	3	380,00	1 140,00			
				отрезные круги 355 мм	шт	2	395,00	790,00			
				отвод Ду 219 мм	шт	1	6 607,00	6 607,00			
				переход 200х150	шт	1	1 264,00	1 264,00			
				обратный клапан CV16 с фланцами	шт	1	5 016,00	5 016,00			
				затвор поворотный (этпс) PN16	шт	2	9 875,00	19 750,00			
Котельная Мугреево	Ремонт кровли котельной	усл. ед	1	Сырая резина	шт	1	1 218,00	1 218,00	1 218,00	01.08.2025	30.08.2025
Котельная Мугреево	Поверка приборов	усл. ед	1	услуги сторонней организации					40 000,00	15.05.2025	31.08.2025
Котельная Мугреево	Ревизия (ремонт) приборов, датчиков, пульта управления котлами, шкафов автоматики	усл. ед	1	трехходовый кран	шт	12	669,00	8 028,00	8 028,00	01.06.2025	31.08.2025
котельная Мугреево	Ремонт котла № 2	усл. ед	1	воздуховод спирально-навивной Ду 200 алюминевая	м	6	1530	9180	9180,00	01.08.2025	31.08.2025
				отвод	шт	2	1823	3646	3646,00		
				ИТОГО					393 570,90		